

## مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنمية حتى نهاية عام ٢٠٠٤م في مجال المياه والصرف الصحي

الرقم	اسم المشروع وموقعه	مدة التنفيذ	التكلفة الاجمالية	المخصص لعام ٢٠٠٤م	جهة التمويل	المنصرف حتى نهاية العام السابق	المنصرف خلال العام الحالي	نسبة الانجاز المالي		الاجمالي المنصرف من التكلفة	الملاحظات والمقترحات	
								المخصص العام الحالي	نسبة الإنجاز المادي للعام			
1	مشروع المياه والمجاري مدينة المكلا- المرحلة الثانية	2001 2009	7,463,820	0	الاجمالي	208,086	232,202.1	%	٥.٩%	440,288	يتم موافقتنا بما يتم صرفه من الاعتمادات	
									٦٢.٤%			0
									٠.٠%			
2	تخفيض الفاقد لشبكات مياه المكلا	1996 2009	2,633,484	115,000	الاجمالي	1,374,109	89,275.2	%	٥٥.٦%	1,463,384		
									٢٢.٨%			312,600
									٩١.٣%			
3	توفير مصادر مياه لمدينة الشحر	2002 2009	4,459,690	171,000	الاجمالي	59,264	123,411.1	%	٤.١%	182,675		
									١٢.٩%			182,675
									٠.٠%			
4	مياه ومجاري مدينة حديبو	2002 2009	694,089	56,000	حكومي	140,770	60,753.4	%	١٠٨.٥%	201,523		
									٢٩.٠%			
5	مياه ومجاري مدينة قلنسية	2002 2008	382,960	20,000	حكومي	61,270	22,309.7	%	١١١.٥%	83,580		
									٢١.٨%			
6	مياه ومجاري ميفعه / وحجر	2003 2006	400,000	53,000	حكومي	25,654	79,533.3	%	١٥٠.١%	105,187		
									٢٦.٣%			
7	مياه ومجاري الريدة الشرقية وقصير	2003 2009	675,000	39,000	حكومي	51,709	58,953.4	%	١٥١.٢%	110,662		
									١٦.٤%			
8	مياه ومجاري الدير الشرقية	2003 2009	1,019,000	113,000	حكومي	15,694	88,917.2	%	٧٨.٧%	104,611		
									١٠.٣%			
9	مياه ومجاري الحامي	2003 2009	482,000	35,000	حكومي	0	25,000.0	%	٧١.٤%	25,000		
									٥.٢%			
10	مياه ومجاري مناطق المجاورة لغيل باوزير	2004 2007	388,500	50,000	حكومي	0	97,037.3	%	١٩٤.١%	97,037		
									٢٥.٠%			
11	مياه ومجاري بروم	2004 2008	750,000	40,000	حكومي	0	10,700.7	%	٢٦.٨%	10,701		
									١.٤%			
12	مشروع أضرار السيول	2003 2004	172,800	36,000	حكومي	97,392	44,614.9	%	١٢٣.٩%	142,007		
									٨٢.٢%			
	الاجمالي العام	2001 2009	19,521,343	728,000		2,033,948	932,708.3		١٥.٢%	2,966,656		